

公路工程竣工验收鉴定书

重庆市武隆县独立工矿区白马山片区基础设施建设项目——黄柏淌
至印堂岩公路改扩建工程

武交通验2023〔28〕号

重庆市武隆区交通局

二〇二三年十一月



公路工程竣工验收鉴定书

一	工程名称	重庆市武隆县独立工矿区白马山片区基础设施建设项目—黄柏淌至印堂岩公路改扩建工程
二	工程地点及主要控制点	该项目起于景区观光车1号换乘站，途经茶山小镇、望仙崖景区、月亮湾露营基地、白马仙街等，路线长9.042km；连接道1起于黄柏淌至印堂岩公路K4+640，终点连接黄柏淌至印堂岩公路K3+006，长587.597m；连接道2起于黄柏淌止于印堂岩K5+336，终点连接黄柏淌至印堂岩公路K2+408，长744.925m。项目全长10.375km。
三	建设依据	1. 武隆县发展改革委员会《关于重庆市武隆县独立工矿区白马山片区基础设施建设项目可行性研究报告批复》武隆发改投〔2016〕65号； 2. 重庆市武隆县交通委员会《关于黄柏淌至印堂岩公路改扩建工程施工图设计文件的批复》（武隆交委发〔2016〕425号）、重庆市武隆县交通委员会《关于黄柏淌至印堂岩公路改扩建工程施工图设计文件的批复》（武隆交委发〔2018〕90号）。
四	技术标准与主要指标	1. 公路等级： 四级 2. 设计速度： 15公里/小时 4. 路基宽度： 6.5m
五	建设规模及性质	建设性质：改建； 建设规模：10.375米。
六	开工日期	2017年9月1日
	完工日期	2019年8月
七	原批准概算	本工程施工图预算总金额为5478.71万元，其中建安工程费5478.71万元。
	调整概算	13464.49万元
	竣工决算	结算金额10265.28万元。
八	工程建设主要内容	路线全长约9.55km，为道路改造工程。道路等级为农村公路，路基宽6.50m，路面宽度6.50m，路肩宽度两侧各0.50m。

九	主要材料 实际消耗	路基及沟槽挖方285888.92m ³ ，路基石方破碎12068.2m ³ ，水泥混凝土路面凿除38656m ² ，清理表土107347m ² ，钢筋混凝土圆管涵(DN800)297.8m，跌水井2座，混凝土挡土墙26351.95m ³ ，M7.5浆砌片石挡土墙1635.37 m ³ ，路基换填83596.75m ³ ，4%水泥稳定碎石底基层(厚20cm)84241.39m ² ，5%水泥稳定碎石基层(厚20cm)84241.39m ² ，AC-16C中粒式改性沥青混凝土(厚40mm)79675.48m ² ，AC-13改性密级配沥青混凝土(厚35mm)65006.16m ² ，热熔型涂料路面标线(普通型)3442.4m ² 等。
十	实际征用土地数 (亩)	0
十一	建设项目工程质量鉴定结论及质量评价	2023年4月，重庆市武隆区交通工程质量和安全服务中心对该工程组织检测并印发了竣(交)工合并验收工程质量鉴定报告，建设项目工程质量鉴定得分为91.2分，质量等级为合格。2023年7月24日，竣工验收委员会对该工程质量评分为94.75分，建设项目竣工验收工程质量加权评分为90.74分，质量等级为合格。
十二	对建设单位综合评价	建设单位重庆市武隆区大洞河乡人民政府能较好地执行工程基本建设程序，管理较为规范，建设管理工作综合评价等级为优良。
	对设计单位综合评价	设计单位重庆市中设工程设计股份有限公司、重庆市雄远工程勘察设计有限公司设计方案基本符合有关标准和规范规定，工程设计工作综合评价等级为中。
	对施工单位综合评价	施工单位重庆市实力公路开发有限公司能基本按照设计文件及相关技术规范进行施工，合同履行、安全生产和文明施工工作基本到位，工程施工管理综合评价等级为中；施工单位重庆市广生建筑工程有限公司能基本按照设计文件及相关技术规范进行施工，合同履行、安全生产和文明施工工作基本到位，工程施工管理综合评价等级为优良。
	对监理单位综合评价	监理单位重庆精诚工程建设监理有限公司能按规定对工程质量和进度进行控制，基本履行了监理职责，工程监理工作综合评价等级为优良。
十三	建设项目管理综合评价及等级	<p>按照《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65号)，经竣工验收委员会综合评定和审议，对参建单位及建设项目综合评分如下：</p> <p>建设管理综合评分： 91.65</p> <p>设计工作综合评分： 89.00</p> <p>监理工作综合评分： 88.00</p>

		施工管理综合评分： 91.00 建设项目综合评分： 90.67 该工程建设项目综合评价等级： 优良
十四	有关问题的 决定和建议	项目于 2023.7.24 进行竣工验收，请建设单位，进一步完善工程资料并及时归档，并做好与管养单位的交接工作。

附表：1. 公路工程竣工验收委员会名单

2. 公路工程交接单位代表签名表

公路工程交接单位代表签名表

工程名称: 黄柏淌至印堂岩公路

J-20

姓名	所在单位	职务或职称	签名
陈秋林	交通局	正科长	陈秋林
李晓隆	质监局		李晓隆
公路管理单位			
项目法人	重庆市黄柏山开发公司	执行董事	何强
设计单位	重庆市胡运工程勘察设计院有限公司		邓强
	重庆中法设计院		徐磊
监理单位	重庆新成达工程公司		李强
施工单位			
	重庆公路局		
接养单位			